8/15/75
William Boston

Balanced ∡'s for Huckleberry Lane

1) 275 - 19 - 01
2) 136 - 17 - 42
3) 211 - 38 - 43.5
4) 331 - 48 - 13
5) 138 - 36 - 56
6) 238 - 18 - 31.5
7) 288 - 01 - 10

84 - 40 - 59 + 2.5
223 - 42 - 18 + 2.5
148 - 21 - 16.5 +2.5
28 - 11 - 47.00 +2.5
221 - 23 - 04 +2.5
121 - 41 - 28.5 +2.0
71 - 58 - 50 +2.5

899 - 59 - 43

(7 - 2)(180) = 900

17"/7 = 2.42

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0

1) 84 - 41 - 01.5 187.1885
2) 223 - 42 - 20.5 249.40
3) 148 - 21 - 19 98.160
4) 28 - 11 - 49.5 274.830
5) 221 - 23 - 06.5 140.730
6) 121 - 41 - 30.5 232.210
7) 71 - 58 - 52.5 216.95 ← START

900° - 00' - 00"

REF. BEARING
S 79 - 18 - 46.1 W